

## 제137회 중구의회 임시회 기간중 현 장 방 문 활 동 계 획

### 1. 목 적

- 해빙기를 맞이하여 내무위원회 소관 문화체육과 주요사업장 중 현장 방문을 실시 공사현황 점검 및 안전사고를 예방 하고자 함.

2. 일 시 : 2011. 3. 15(화) 11:30 ~ 14:30

### 3. 장 소

- 함월운동장 현장(성안동 925번지 일원)
- 태화십리대밭 제2축구장(태화동 800번지 일원)

4. 참석위원 : 내무위원회 전위원

### 5. 활동일정 및 사업 대상지

일 자	시 간	소요시간 (분)	사 업 명	위 치	담당부서
3. 15 (화)	11:30 ~12:30	60분	함월운동장 조성	성안동 925번지 일원	문화체육과
	12:30 ~13:30	60분	중 식		
	13:30 ~14:30	60분	태화십리대밭 제2축구장 조성공사	태화동 800번지 일원	문화체육과

6. 불 임 : 현장방문활동 관련 자료 1부. 끝.

## 함월운동장 조성사업

### I 사업개요

- 사업기간 : 2003 ~ 2011년
- 위 치 : 중구 성안동 925번지 일원
- 사업면적 : 부지 47,445m<sup>2</sup>, 체육시설 전체 122,160m<sup>2</sup>
- 사업내용 : 축구장 1면, 야외공연장, 주차장, 진입도로 등
- 총사업비 : 8,223백만원(국 3,400, 시 1,662, 구 3,161)

구 분	총 사 업 비	‘10년까지 투자	‘11년 소요예산(확보액)	‘12년이후 투자
계	8,223백만원	8,123백만원	100백만원(0)	-
국 비	3,400백만원	3,300백만원	100백만원(0)	-
시 비	1,662백만원	1,662백만원		-
구 비	3,161백만원	3,161백만원	-	-
기 타	-	-	-	-

### II 추진상황

- ‘09. 4. 20 : 실시설계 용역 완료
- ‘09. 6. 11 : 개발제한구역 관리계획 변경 승인
- ‘09. 6. 25 : 실시계획(변경) 인가
- ‘09. 10. 26 : 개발제한구역 행위허가
- ‘10. 4. 7 : 계약심사 완료
- ‘10. 4. 9 : 정책자문단 자문
- ‘10. 5. 26 : 공사착공

※현재 보강토 마감옹벽 설치 및 자연석 쌓기 등(공정율 67%)

### Ⅲ 향후계획

- 2011. 4월 : 공사준공

### Ⅳ 문제점 및 대책

- 암 파쇄량 증가 및 선수대기실 등 부대시설물 설치에 따른 추가비용 발생으로 총사업비가 당초 8,000백만원에서 8,223백만원으로 증액  
⇒ 미확보된 100백만원은 2010년 지자체 합동평가 재정인센티브에 따른 특별교부세로 충당

## 태화심리대발 제2축구장 조성사업

### I 사업개요

- 사업기간 : 2010 ~ 2011년
- 위 치 : 중구 태화동 800번지 일원(태화강 둔치)
- 사업면적 : 부지 22,513㎡(하천점용허가 기준)
- 사업내용 : 축구장 1면, 다목적구장 1면, 조명타워, 주차장 등
- 사 업 비 : 1,800백만원(기금 350, 시비 1,450)

### II 추진상황

- '10. 1. 8 : 실시설계 용역(용역비 17백만원)
- '10. 4. 6 : 사전환경성검토 협의 완료(낙동강유역환경청)
- '10. 4. 19 : 하천점용허가(부산지방국토관리청)
- '10. 5. 3 : 설계자문위원회 개최
- '10. 5. 7 : 실시설계 완료

- '10. 6. 29 : 공사착공(공사중지 : 2010. 8. 22 ~ 11. 21)
- '10. 11. 23 : 공사 재개
  - ※현재 조명타워 기초공사 (공정을 70%)

### Ⅲ | 향후계획

- 2011. 3월 : 공사 준공

### Ⅳ | 문제점 및 대책

- 조명타워, 화장실, 음수대 등 시설물 추가 설치와 폭설 등으로 공기 지연
  - ⇒ 준공시기를 2011. 3월에서 4월로 연장 검토