

- 제119회 임시회 -

# 현 장 방 문 활 동 계 획

## 1. 목 적

병영성 복원사업이 울산광역시 문화예술과에서 추진하여 왔으나 2009년부터 우리구로 이관됨에 따라 현장방문을 실시하여 의정활동에 활용하고자 함.

2. 일 시 : 2009. 4. 10(금) 11:00 ~ 14:30

3. 장 소 : 병영성주변 주민편의 사업 (주차장 3개소)  
외솔 최현배선생 생가 복원 사업 현장

4. 참석위원 : 내무위원회 전위원

## 5. 활동일정 및 사업 대상지

일 자	시 간	소요시간 (분)	사 업 명	위 치	담당부서
4. 10 (금)	11:00 ~11:30	30분	병영성주변 주민 편의사업 주차장	서동 475-3번지일원	문화체육과
	11:30 ~12:00	30분		동동 657번지 일원	
	13:30 ~14:00	30분	외솔 최현배선생 생가 복원사업 현장	남외동 10-9번지	
	14:00 ~14:30	30분	병영성주변 주민 편의사업 주차장	동동 613번지일원	

6. 붙 임 : 현장방문활동 관련 자료 1부. 끝.

## 병영성주변 주민편의 사업

### □ 사업개요

- 위 치 : 3개소 (서동 475-3번지 일원, 동동 657번지 일원, 남외동 10-9번지)
- 사업내용 : 주차장 설치 (3개소 2,050.8㎡)  
도시계획시설결정 (5개소 4,544.2㎡)
- 사업기간 : 2009년
- 총사업비 : 2,000백만원(시비)

### □ 추진상황

- 2008. 7월 : 주차장설치 대상자 조사
- 2008. 12. 18 : 사업비(시비) 확정 통보
- 2009. 1월~2월 : 주차장 설치 대상지 조사 및 선정
- 2009. 2월 : 주차장 설치대상지 변경 보고(시)
- 2009. 3월 : 공유재산 관리계획 승인(의회), 보상설명회 개최  
도시계획시설(주차장) 결정 용역
- 2009. 4월 : 도시정비계획 변경 용역 계약 심사 의뢰(시)

### □ 추진계획

- 2009. 4월 : 물건조사, 보상계획 공고 및 통지, 감정평가의뢰
- 2009. 5월 : 보상협의, 실시설계 용역 착수
- 2009. 7월 : 실시설계 용역 완료, 공사착공

### □ 기대효과

- 주차장 조성으로 지역의 고질적인 주차난 및 주민 불만 해소
- 인근 문화재 래방객에 대한 주차공간제공 및 지역경제 활성화도모

## **외솔 최현배선생 생가복원사업**

### **□ 사업개요**

- 위 치 : 동동 613번지 일원
- 규 모 : 부지 3,400㎡
- 주요시설 : 생가 3동, 기념관 1동, 광장 등
- 사업기간 : 2003 ~ 2009(계속사업)
- 총사업비 : 5,050백만원(보상 2,095 공사 2,107 기타 848)

### **□ 추진상황**

- '08. 3. 24. : 공사착공(생가동, 기념관)
- '08. 8. 8. : 토지 보상완료
- '08. 8. 23. : 생가동 준공
- '08. 9. 16. : 사업계획 변경에 따른 기념관 공사 일시중지
- '08. 10. 27. : 기념관 확장에 따른 실시설계 변경 용역착수  
(씨에스그룹건축사사무소)
- '09. 2. 16. : 공사재개
- '09. 2. 27. : 실시설계 변경 용역 완료
- '09. 3. 5. : 기념관 공사 선금급 지급
- '09. 4월현재 : 지하층 터파기 및 토사 반출

### **□ 추진계획**

- '09. 9. 30. : 공사준공(개관식 10. 9.)