

건 설 과

안전한 거리 조성을 위한 가로·보안등 확충

- 조도 개선이 필요한 거리에 가로·보안등 설치 및 노후 시설물의 신속한 교체로 안전한 거리 조성 및 주민 불편사항 해소

□ 사업개요

- 기 간: 1월~12월
 - 시설현황: 가로등·보안등 13,680개(가로등 8,463개 보안등 5,217개)
 - 사 업 량
 - 가로등·보안등 설치 및 교체: 82개(분기별 20개)
 - 가로등·보안등 유지보수: 연중
 - 노후 가로등 교체(20m이상 도로): 강북로, 번영로, 태화로 등
- 《 소요예산 》: 2,319백만원(시비 1,499, 구비 820)

□ 추진사항

- 보안등 설치 및 교체공사 : 신규 20개, LED 교체 24개
- 가로등·보안등 유지보수 : 826건(가로등 286, 보안등 540)
- 노후 가로등 교체(20m 이상 도로) : 가로등 등기구 194개, LED등기구 250개
- 태화강 국가정원길 노후 가로등 교체공사 : 가로등 22개, 수목등 54개, 분전함 1면
- 반구1동, 반구2동 LED등기구 교체 착공 : 240개

□ 추진계획

- 가로등·보안등 보수 : 수시
- 하반기 가로등·보안등 설치 및 교체 : 2026. 7.~12.
- 태화강 국가정원길 노후 가로등 추가 교체공사 예산확보

주연길 도로확장공사

- 주연길 일원 체육시설(축구장) 조성 계획 등 이용객 증가에 따른 주민통행 불편사항 해소를 위한 도로확장 필요

□ 사업개요

- 기 간: 2023년~2026년
 ○ 위 치: 주연길 일원
 ○ 주요내용: 도로확장 L= 675m, B= 9m ⇒ 18m
 《 소요예산 》: 3,788백만원(특교금 2,000, 구비 1,788)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기 확보	2026년	2027년 이후
계	3,788	2,850	938	-
국 비	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-
구 비	1,788	850	938	-
기 타	2,000	2,000	-	-

□ 추진사항

- 도시관리계획 결정 및 실시계획용역 : 2023. 11.~2025. 2.
 ○ 재해영향성 검토 및 소규모재해영향평가용역: 2023. 11.~2025. 2.
 ○ 소규모환경영향평가용역 : 2023. 11.~2025. 2.
 ○ GB관리계획 미반영시설 협의(국토교통부) : 2024. 3.~8.
 ○ 도시관리계획 결정 : 2024. 9.~11.
 ○ 실시계획인가 : 2024. 12.~2025. 2.
 ○ 편입토지 보상 공고 및 협의 : 2025. 3.
 ○ 공사 착공 : 2025. 5.
 ○ 공사 일시정지 : 2025. 6.
 ○ 공사 재개 : 2025. 9.

□ 추진계획

- 공사 준공 : 2026. 8.

생활권 보행환경 종합정비사업 추진

- 병영막창거리 일원은 보행자의 보행이 빈번한 지역이나, 일부 구간을 제외한 대부분의 도로폭이 협소하고 보행공간이 확보되지 않아 보행환경 개선 필요

□ 사업개요

- 기 간: 2024년~2027년
 ○ 위 치: 남외동 385번지 일원(병영막창거리 일원)
 ○ 주요내용: 보행환경개선(L=690m, B=6~8m)
 《 소요예산 》: 5,000백만원(소방안전교부세 2,500, 특교세 600, 특교금 1,900)
 (단위: 백만원)

구 분	총사업비	기 확보	2026년	2027년 이후
계	5,000	4,200	800	-
국 비	-	-	-	-
시 비	2,500	1,700	800	-
구 비	-	-	-	-
기 타	2,500	2,500	-	-

※ 소방안전교부세 25억원을 시비로 편성하여 지원

□ 추진사항

- 중구 병영막창거리 일원 보행환경개선지구 지정 : 2023. 5.
 ○ 2024년 생활권 보행환경 종합정비 사업 공모 선정 : 2023. 12.
 ○ 실시설계용역 시행 : 2024. 8.~2025. 12.
 ○ 주민설명회 개최 : 2025. 3.
 ○ 교통소통대책수립용역 시행 : 2025. 5.~ 7.
 ○ 교통소통대책 심의(시 교통기획과) : 2025. 6.
 ○ 2026년 지중화사업 공모신청(중구 → 한전) : 2025. 6.
 ○ 주민간담회 개최 : 2025. 8.
 ○ 관계기관 협의 : 2025. 9.~11.
 ○ 지중화사업 이행협약서 체결(한전, 통신사) : 2026. 6.
 ○ 행전안전부 컨설팅 및 최종 협의 : 2026. 6.

□ 추진계획

- 매장유산 시굴조사용역 시행 : 2026. 7.~8.
 ○ 공사 시행 : 2026. 7.~2027. 7.

풍암마을~길촌마을 도로확장공사

- 풍암마을~길촌마을 주민들의 이용이 빈번하고 폭이 협소한 도로의 확·포장으로 통행불편 해소 및 주민편익 향상

□ 사업개요

- 기 간: 2021년~2026년
 ○ 위 치: 풍암마을~길촌마을 입구
 ○ 주요내용: 도로 확·포장 L=1.7km, B=3m → 6m~9m
 《 소요예산 》: 5,205백만원(국비 4,050, 구비 855, 특교세 300)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기 확보	2026년	2027년 이후
계	5,205	5,200	5	-
국 비	4,050	4,050	-	-
시 비	-	-	-	-
구 비	855	850	5	-
기 타	300	300	-	-

□ 추진사항

- 2021년 개발제한구역 주민지원사업 선정 : 2020. 12.
 ○ 2021년 1회 추경(구비 15백만원) 확보 : 2021. 5.
 ○ 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 : 2021. 6.~2022. 12.
 ○ 주민설명회 개최(2회) : 2021. 7.~10.
 ○ 소규모재해·환경영향평가 완료 : 2021. 12.~2022. 5.
 ○ GB관리계획(미반영 시설) 심의(국토부) : 2022. 9.
 ○ 도로구역 결정 : 2022. 9.
 ○ 편입토지 등 보상 협의 : 2022. 10.~2023. 12.
 ○ 공사 착공 : 2024. 3.
 ○ 공사 준공 : 2026. 4.

절골마을 일원 도로확장공사

- 절골마을 주민들의 이용이 빈번하고 폭이 협소한 도로의 확·포장으로
통행불편 해소 및 주민편익 향상

□ 사업개요

- 기 간: 2022년~2029년
- 위 치: 절골마을 일원(절골마을~길촌길)
- 주요내용: 도로 확·포장 L=1.7km, B=4m → 6m
- 《 소요예산 》: 4,600백만원(국비 4,140, 구비 460)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기확보	2026년	2027년 이후
계	4,600	100	-	4,500
국 비	4,140	90	-	4,050
시 비	-	-	-	-
구 비	460	10	-	450
기 타	-	-	-	-

□ 추진사항

- 2022년 개발제한구역 주민지원사업 선정 : 2021. 9.
- 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 : 2022. 3.~12.
- 주민설명회 개최 : 2022. 12.
- 소규모재해영향평가 용역 착수 : 2022. 12.
- 소규모재해영향평가 용역 완료 : 2023. 6.
- 행정절차 이행 : 2026. 1.~12.
- 2027년 개발제한구역 주민지원사업 신청 : 2026. 3.

□ 추진계획

- 편입토지 등 보상 협의 : 2027. 1.~12.
- 공사 시행 : 2028. 1.~2029. 12.

길촌마을~다운2공공주택지구 도로확장공사

- 도로 폭이 좁고 굴곡이 많아 사고 위험성이 높으며, 특히 입화산 이용객 증가에 따른 차량통행량 증가로 차량 교행을 위한 도로 확장 필요

□ 사업개요

- 기 간: 2022년~2029년
 ○ 위 치: 길촌마을~다운2 공동주택지구 경계
 ○ 주요내용: 도로 확 · 포장 L=1.9km, B=3m → 8m
 《 소요예산 》: 7,200백만원(국비 5,556, 구비 1,644)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기확보	2026년	2027년 이후
계	7,200	145	-	7,055
국 비	5,556	130	-	5,426
시 비	-	-	-	-
구 비	1,644	15	-	1,629
기 타	-	-	-	-

□ 추진사항

- 2022년 개발제한구역 주민지원사업 선정 : 2021. 9.
 ○ 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 : 2022. 4.~12.
 ○ 주민설명회 개최 : 2022. 12.
 ○ 소규모재해영향평가 용역 착수 : 2022. 12.
 ○ 소규모재해영향평가 용역 완료 : 2023. 6.
 ○ 행정절차 이행 : 2026. 1.~12.
 ○ 2027년 개발제한구역 주민지원사업 신청 : 2026. 3.

□ 추진계획

- 편입토지 등 보상 협의 : 2027. 1.~12.
 ○ 공사 시행 : 2028. 1.~2029. 12.

구루미길 보행데크 설치

- 삼호교 상류 산책로 단절로 척과천 및 태화강국가정원 접근성 불량
- 보차도 겸용에 따른 보행자 안전 확보 필요

□ 사업개요

- 기 간: 2024년~2027년
- 위 치: 다운동 구루미길 일원(신삼호교~다전교)
- 주요내용: 보행데크 설치(L=1.6km, B=3m)
- 《 소요예산 》: 4,020백만원(시비 2,500, 특교세 등 1,500, 구비 20)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기 확보	2026년	2027년 이후
계	4,020	20	600	3,400
국 비	-	-	-	-
시 비	2,500	-	-	2,500
구 비	20	20	-	-
기 타	1,500	-	600	900

□ 추진사항

- 다운동 주민숙원사업 서명부 제출(다운동주민자치위원회) : 2023. 6.
※ 구루미길(신삼호교~다운치안센터) 데크 설치 L=1.1km
- 구루미길 보행데크 설치 시비 지원 건의(구→ 시 건설도로과, 미확보) : 2023. 6.
○ 구루미길(신삼호교~다운치안센터) 데크 설치 L=1.7km
※ 시비 확보 지속 건의('23. 9, '24. 3, '24. 8.)
- 지역현안특별교부세 신청 : 2023. 9.
※ 선행 요건(하천점용) 미충족으로 미반영
- 실시설계 용역 착수 : 2024. 10.
- 용역 일시정지 : 2024. 12.
※ 하천점용허가 등 관련기관 협의완료 후 재개 예정
- 태화강 일원 낙동강유역환경청 협의 및 하천점용허가 완료 : 2025. 5.
- 척과천 일원 하천점용허가 완료 : 2025. 6.
- 추가 사업비 시비 지원 건의(구→ 시 건설도로과, 미확보) : 2025. 9.
- 추가 사업비 특교세 지원 건의(6억원 교부결정, 12월) : 2025. 10.
- 추가 사업비 특교세 지원 건의(10억원 신청, 미확보) : 2026. 4.

□ 추진계획

- 공사 시행(예산확보 구간) : 2026. 7.~10.

이예로 접속도로 연결교량 건설

- 이예로 개통 후 통행량 증가로 인한 주민 통행 불편사항을 해소하기 위함

□ 사업개요

- 사업기간: 2025년~2027년
○ 위 치: 중구 태화동 969-23번지 일원
○ 사업량: 교량 재가설(L=15m, B=12m) 및 연결도로 정비
《 소요예산 》: 1,500백만원(시비)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기확보	2026년	2027년 이후
계	1,500	1,500	-	-
국 비	-	-	-	-
시 비	1,500	1,500	-	-
구 비	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-

□ 추진사항

- 이예로 개통 : 2022. 10.
○ 교량 확장 개보수 건의 : 2024. 1.
○ 희마아파트 앞 소교량 정밀안전진단 용역 시행 : 2024. 2.
○ 희마아파트 앞 소교량 보수공사 시행(균열 및 단면보수): 2024. 7.
○ 교량 보행공간 확보를 위한 주민간담회 : 2024. 8.
○ 교량 재가설을 위한 사업비 시비 교부 결정 : 2024. 12.
○ 도시관리계획결정 및 실시설계용역 착수 : 2025. 3.
○ 설계안전성 검토 용역 착수 : 2025. 9.
○ 도시관리계획 결정(변경) 완료 : 2025. 10.
○ 도시관리계획 실시계획인가 : 2025. 11.~2026. 1.
○ 주민설명회 개최 : 2026. 3.
○ 보상공고 및 협의보상 시행 : 2026. 4.~8.

□ 추진계획

- 공사 시행 : 2026. 8.~2027. 6.

편리하고 안전한 도로환경 조성

- 지속적인 도로 순찰 및 도로유지 관리를 통한 도로 시설의 기능 유지

□ 체계적이고 지속가능한 도로정비

- 기 간: 2월~12월
 - 위 치: 관내 전지역
 - 주요내용: 도로 재포장 및 도로시설물 보수
 - 추진일정
 - 상반기 도로정비 대상지 선정: 2월
 - 공사 시행(1차) : 5월~6월
 - 하반기 도로정비 대상지 선정: 8월
 - 공사 시행(2차) : 9월~12월
- 《 소요예산 》: 500백만원(구비)

□ 긴급 도로복구공사 연간단가계약

- 기 간: 1월~12월
 - 위 치: 관내 전지역
 - 주요내용: 소파 보수, 아스콘 재포장, 우수받이 설치 등
- 《 소요예산 》: 500백만원(구비)

□ 도로관리심의회 운영

- 대 상: 도로굴착 길이(횡방향 10m 초과, 종방향 30m 초과)
- 운 영: 분기별
- 심의내용
 - 도로굴착이 수반되는 사업에 관한 계획의 수립·조정
 - 도로점용에 관한 사업계획과 교통소통대책 및 먼지발생방지 등의 대책
 - 도로굴착 관련 시설의 유지·관리 및 주요지하매설물의 안전대책
 - 도로굴착공사의 시행에 따른 도로시설의 안전대책

□ 농업생산기반시설 설치 및 유지관리

- 기 간: 1월~12월
 - 위 치: 관내 농업기반시설물(농로)
 - 주요내용: 농업생산기반시설 설치 및 유지관리
- 《 소요예산 》: 100백만원(구비)

문화의전당 주차장 확충 사업

- 문화의전당 주차장 이용인원 증가로 주차공간 부족해소를 위하여
저류시설 복개를 통한 주차공간 확충 필요

□ 사업개요

- 위 치: 중구 성안동 245번지(중구 문화의전당 남측 유수지)
○ 사업기간: 2023년~2027년
○ 사업내용
○ 유수지 복개 1,265m²
○ 주차장 조성 42면 및 조경시설물 설치

《 소요예산 》: 5,620백만원(시비)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기 확보	2026년	2027년 이후
계	5,620	5,620	-	-
국 비	-	-	-	-
시 비	5,620	5,620	-	-
구 비	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-

□ 추진사항

- 우정혁신지구 지구단위계획 결정 및 공원조성계획 변경 용역 착수: 2023. 11.
○ (1차)공원조성계획 변경완료(울산광역시 고시 제2024-58호): 2024. 3.
○ 우정혁신지구 지구단위계획 결정 및 공원조성계획 변경 용역 완료: 2024. 5.
○ 중구 문화의전당 주차장 확충 실시설계용역 착수 : 2024. 10.
○ (2차)공원조성계획 변경완료(울산광역시 고시 제2025-77호): 2025. 4.
○ 실시설계용역 완료 : 2025. 5.
○ 시비보조금 교부 (5,620백만원) : 2025. 8.
○ 착공 전 행정절차 추진(계약심사, 건설사업관리계획 수립 등) : 2026. 5.
○ 공사(토목, 전기) 및 감리 계약의뢰 : 2026. 6.

□ 추진계획

- 공사 시행 : 2026. 7.~2027. 6.

태화 자연재해위험개선지구 정비사업

- 재해예방사업을 통한 지역주민의 인명 및 재산보호
- 저지대 태화시장 일원의 내수배제 불량 개선으로 침수피해 예방

□ 사업개요

- 기 간: 2017~2027년
- 위 치: 태화동 42번지(태화시장) 일원
- 내 용: 배수장 $Q=1,700\text{m}^3/\text{분}$, 유수지 $V=8,500\text{m}^3$, 고지배수로 $L=391\text{m}$
《 소요예산 》: 62,322백만원(국비 29,900, 시비 15,950, 구비 16,472)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기 확보	2026년	2027년 이후
계	62,322	62,322	-	-
국 비	29,900	29,900	-	-
시 비	15,950	15,950	-	-
구 비	16,472	16,472	-	-

□ 추진사항

- 자연재해위험개선지구 지정 ※ 울중고 제2017-19호 : 2017. 2.
- 기본 및 실시설계용역 착수(완료 '19. 5. 12.) : 2017. 8.
- 행정소송 접수(종결 '20. 7. 15.) : 2018. 8.
- 공사 착공 : 2020. 12.
- 보상완료(수용) : 2021. 6.
- 펌프장 부지 내 지중구조물 철거(완료 '22. 7. 15.) : 2022. 2.
- 사전 설계검토 완료(행정안전부, 사업비 증액*) : 2022. 10.
- * 총사업비: 당초 48,778백만원 → 변경 59,800백만원(증 11,022백만원)
- 펌프장 말뚝설치(1월), 가시설 설치 및 터파기 완료(12월) : 2023. 1.~12.
- 고지배수로 사면보강(9월), 계측관리
- 펌프장 유수지 설치 완료, 고지배수로 수직구·터널굴착 추진 : 2024. 1.~12.
- 펌프장 기계공사(펌프, 제진기) 완료, 건축공사 추진(4월~) : 2025. 1.~12.
- 고지배수로 시험발파(3회, 1~3월), 중단(3월~)
- 펌프장 가동 제반공사 완료 및 행안부 사업계획(변경) 관련 협의 : 2025. 8.
- 사업 준공 : 2026. 1.

내항 자연재해위험개선지구 정비사업

- 재해예방사업을 통한 지역주민의 인명 및 재산보호
- 저지대 내항배수장 일원의 내수배제 불량 개선으로 침수피해 예방

□ 사업개요

- 기 간 : 2022~2027년
 - 위 치 : 반구동 401-26번지 일원(내항배수장)
 - 내 용 : 펌프용량 증설 및 관거개선
 - 펌프용량 증설(1,440→2,400m³/min, 400×6EA), 간선연결 관로 교체 L=697m
 - 밸브 및 토출관(D1,650) 교체 L=120m, 방류수문 교체 6EA, 가동보(H=1m) L=80m
 - 전기 및 제어설비 개량, 관리실 및 발전기실 신축, 발전기 증설 6,500kW 등
- 《 소요예산 》 : 19,918백만원(국비 9,959, 시비 4,979.5, 시비 4,979.5) (단위: 백만원)

구 분	총사업비	기 확보	2026년	2027년 이후
계	19,918	10,738	7,258	1,922
국 비	9,959	5,642	3,356	961
시 비	4,979.5	2,821	1,678	480.5
구 비	4,979.5	2,275	2,224(2회추경 예정)	480.5

□ 추진사항

- 지구지정 타당성조사 및 기본계획 용역 착수(완료 '21. 6. 15.) : 2020. 6.
- 자연재해위험개선지구 지정(최초) ※ 울중고 제2021-87호 : 2021. 8.
- 사업계획 및 예산 확정(행정안전부→구) : 2021. 12.
- 실시설계용역 착수(완료 2025. 7. 18.) : 2022. 6.
- 사전 설계검토 조치결과서 제출(사업계획 변경 확정) : 2023. 12.
- 설계VE, 건설기술심의 등 사전 행정절차 이행 : 2024. 2.~11.
- 자연재해위험개선지구 지정(변경) : 2024. 7.
- 건설사업관리용역 사업수행능력평가(PQ) 추진 : 2024. 11.~12.
- 건설사업관리용역 착수 및 조달청 원가심사(공사) : 2025. 1.~ 5.
- 자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획 고시 : 2025. 7.
- 공사 착공(6.30.) 및 설계사전검토(건설사업관리단) 착수 : 2025. 7.~ 9.

□ 추진계획

- 공사 시행 : 2025. 10.~ 2027. 9.

신규사업

동천 자전거연습장 바닥 교체공사

- 자전거연습장 바닥 노후화에 따라 포장재 교체 및 시설 정비로 이용자 안전성 확보 및 시설 이미지 제고

□ 사업개요

- 기 간: 3월~7월
 - 장 소: 동천자전거연습장(중구 외솔큰길 188)
 - 주요내용:
 - 기존 우레탄 바닥 철거 및 컬러 아스콘 포장(적색/녹색 적용)
 - 경계석·배수시설·안전표지 정비 포함
 - 어린이·초보자 이용자 중심의 안전시설 강화
- 《 소요예산 》: 250백만원(특교금), 34백만원(공항지원금)

□ 추진사항

- 실시설계용역 착수 : 2026. 3.
- 실시설계용역 완료 : 2026. 5.
- 계약심사 및 일상감사 : 2026. 5.
- 공사 착공 : 2026. 6.

□ 추진계획

- 공사 준공 : 2026. 7.

성남동, 병영동 일원 하수관로 정비공사

○ 관내 노후 하수관로 정비를 통한 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

- 기 간: 1월~12월
 - 위 치: 성남동, 병영1·2동 일원
 - 주요내용: 하수관로(D300) 정비 L=400m
 - (성남동) 성남동 251-2번지 일원 하수관로 신설(D300, L=50m)
 - (병영1동) 남외푸르지오 일원 노후 하수관로 교체(D300, L=150m)
 - (병영2동) 북부순환도로 일원 노후 하수관로 교체(D300, L=200m)
- 《 소요예산 》: 500백만원(시비)

□ 추진사항

- 실시설계용역 추진 : 2026. 3.~6.

□ 추진계획

- 도로관리심의(굴착) : 2026. 7.
- 공사 착공 : 2026. 9.
- 공사 준공 : 2026. 12.

2026년 하수도 오접관 정비공사

- 우천 시 오수역류 및 우수관로 내 오수 유입 원인 차단
- 효율적인 공공하수도 유지관리 및 하천 수질오염 예방

☐ 사업개요

- 기 간: 1월~12월
- 위 치: 태화동, 다운동, 남외동, 우정동 일원
- 주요내용: 오접관 정비 약 300개소
- 《 소요예산 》: 600백만원(시비)

☐ 추진사항

- 오접관 조사 및 실시설계용역 추진 : 2026. 2.~7.

☐ 추진계획

- 공사 착공 : 2026. 9.
- 공사 준공 : 2026. 12.

하수맨홀 추락방지시설 설치

- 집중호우에 따른 침수 우려지역 내 맨홀 뚜껑 이탈 방지를 통한 안전사고 예방

□ 사업개요

- 기 간: 1월~4월
- 위 치: 남외동 외 3개소 일원
- 주요내용: 하수맨홀 추락방지시설 설치 및 노후 콘크리트 맨홀뚜껑 교체 100개소
《 소요예산 》: 100백만원(시비)

□ 추진사항

- 추락방지시설 설치 대상 조사 : 2026. 1.~2.
- 공사 착공 : 2026. 2.
- 공사 준공 : 2026. 4.

무주골 · 유곡천 상류 우수저류시설 설치

- 하천 상류 우수저류시설 설치를 통해 하류부 침투홍수량 감소
- 태화동, 유곡동 일원 상습침수지역의 배수체계 개선 유도

□ 사업개요

- 기 간: 2026~2029년
- 위 치: 무주골 유곡동 33 일원, 유곡천상류 유곡동 457ㄷ
- 주요내용: 무주골, 유곡천 상류 지점 우수저류시설 설치(수문 등)

《 소요예산 》: 10,370백만원(국비 5,175, 시비 2,587.5, 구비 2,607.5)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기 확보	2026년	2027년 이후
계	10,370.0	20	-	10,350.0
국 비	5,175.0	-	-	5,175.0
시 비	2,587.5	-	-	2,587.5
구 비	2,607.5	20(재난관리기금)	-	2,587.5

* 행정안전부 공모사업 결과 발표('26. 9.) 후 사업비 확정.

□ 추진사항

- 무주골 우수저류시설 설치 타당성조사 및 기본계획 용역 추진(시) : 2024. 10.~2025. 1.
- 사업 추진계획 관련 울산광역시(자연재난과) 협의(1차) : 2025. 3.
 - (주요의견) 우수저류시설 설치사업을 연계한 태화지구 사업계획 검토 필요
- 사업 추진계획 관련 울산광역시(자연재난과) 협의(2차) : 2025. 5.
 - (주요의견) 우수저류시설 추가 검토를 위한 타당성검토 용역 추진 제안
- 사업 추진계획 관련 울산광역시(자연재난과) 협의(3차) : 2025. 7.
 - (주요의견) 공모사업을 위한 타당성조사 용역 수행 및 우기 대비 수문 설치 선행
- 유곡천 우수저류시설 설치사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진 : 2025. 11.~2026. 5.
- 행정안전부 우수유출저감시설 설치 공모사업 신청 : 2026. 3.
- 공모사업 선정심의(행정안전부) : 2026. 4.

□ 추진계획

- 선정결과 발표 : 2026. 9.
- 실시설계 추진 : 2027. 1.~12.
- 공사 시행 : 2028. 1.~2029. 12.